

**Sdi**a

associazione  
professionale

studio di ingegneria ed architettura  
via annunziatella n.1  
tel-fax 0835/334227 - MATERA  
e-mail studio@sdiaprogetti.191.it

PROGETTISTA:

ing. Giovanni Losito

## COMUNE DI MATERA

REALIZZAZIONE DI N°8 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA  
CON RIFERIMENTO ALL'USO DI PROCEDURE BIOCLIMATICHE  
E MATERIALI BIOEDILI, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI  
QUARTIERE DEL BORGO LA MARTELLA SUBCOMPARTO B

COMMITTENTE :

COMUNE DI MATERA

ARCHIVIO

344a/1013 BG cd11/01

**Cronoprogramma (elaborato revisionato)**

ALLEGATO: **CR**

DATA : agosto 2013

AGG.: ottobre 2013

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
A) Consegna Lavori	1	E	1	1	16/12/2013	16/12/2013
B) Preparazione cantiere	1	E	8	14	17/12/2013	30/12/2013
C.1) LAVORI DI SCAVO	1	E	17	25	31/12/2013	24/01/2014
C.2) Rinterri	1	E	5	7	21/03/2014	27/03/2014
C.3) Compattazioni inerti	1	E	2	4	28/03/2014	31/03/2014
D) FONDAZIONI						
D.1) Preparazione Platea	1	E	3	3	27/01/2014	29/01/2014
D.2) Armatura e getto	1	E	11	15	30/01/2014	13/02/2014
D.3) Muri perimetrali di contenimento	1	E	7	11	14/02/2014	24/02/2014
D.4) Armatura e getto	1	E	8	10	25/02/2014	06/03/2014
D.5) Solaio copertura interrato	1	E	10	14	07/03/2014	20/03/2014
D.6) OPERE IN ELEVAZIONE	1	E	10	14	21/03/2014	03/04/2014
D.7) Armatura e getto	1	E	18	29	04/04/2014	02/05/2014
D.8) SOLAIO COPERTURA preparazione	1	E	3	3	05/05/2014	07/05/2014
D.9) Armature e getto	1	E	4	6	08/05/2014	13/05/2014
D.10) TOMPAGNATURE E TRAMEZZI	1	E	66	93	14/05/2014	14/08/2014
D.11) Impermeabilizzazioni e isolamenti	1	E	31	43	30/06/2014	11/08/2014
D.12) Intonaci	1	E	38	52	18/08/2014	08/10/2014
E) Rivestimenti e pavimenti	1	E	40	56	02/09/2014	27/10/2014
G) Impianti	1	E	48	69	18/07/2014	24/09/2014
H) Infissi	1	E	16	22	28/10/2014	18/11/2014
I) Sistemazione esterna	1	E	27	37	28/10/2014	03/12/2014
L) Smobilizzo del cantiere	1	E	6	9	04/12/2014	12/12/2014
M) Fine lavori	1	E	1	1	15/12/2014	15/12/2014

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

